

ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಮೈಸೂರು



ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ  
ನೀಡಿರುವ 100 ಕೋಟಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ  
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ  
ದಿನಾಂಕ 31/03/2009ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

**ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡಿರುವ  
100 ಕೋಟಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ**

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
1	ಬೆಂಗಳೂರು-ನೀಲಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯ ಅರಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಿಂದ ದಸರಾ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸರ್ಬವೇ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	10487899	ಪ್ರಿಕ್ಯಾಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಯಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಟಾ ಶೂ ಕಂಪನಿ ಬಳಿ ಸರ್ಬವೇ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	10389940	ಪ್ರಿಕ್ಯಾಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಯಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಕಾರಂಜಿ ಕೆರೆ ರಾಣಾಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ ವೃತ್ತ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	85.00	ಬಿ.ಹೆಚ್.ರೇವಣಿ ಪ್ರಸಾದ್	8989337	ಬದಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಜಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ವೃತ್ತದಿಂದ ಶಂಕರ್ ಮಠ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	75.00	ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್	7571674	ಚರಂಡಿಗಾಗಿ ಅಗೆತದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಅಶೋಕಮಠಂ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	100.00	ಹೆಚ್.ಎಂ.ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ	11484391	ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸ್ಲಾಬ್ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಪಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6	ನಗರದ 5 ಪ್ರಮುಖ ಗರಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	51.60	ಸಿ.ವೆಂಕಟಪ್ಪ	5321347	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ಕಲಾಮಂದಿರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸೂಚಿತ್ರ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತು ರಂಗಾಯಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಪಡಿಸುವುದು.	48.00	ಮೆ   ಇಂಡ್ ಏರ್ ಕಾಮ್	3943741	ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಮಿಷಿನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಆರ್ಕಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8	ಹಾರ್ಡಿಂಗ್ ವೃತ್ತ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡಿಂಗ್ ವೃತ್ತವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	100.00	ಜಿ.ಪ್ರಭಾಕರ ರೆಡ್ಡಿ	10539805	ಹಳೆ ಸೇತುವೆ ಕಡುವಲಾಗಿದೆ ತಳಪಾಯಕ್ಕೆ ಅಗೆತ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
9	ಜಯನಗರ 18ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್	9998054	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
10	ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ 16ನೇ ಮೇನ್‌ಗೆ ಸೂಯೇಜ್ ಫಾರಂ ವೃತ್ತದಿಂದ ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ (ಎನ್.ಐ.ಇ. ಕಾಲೇಜ್) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	100.00	ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್	9650812	ಚರಂಡಿಗಾಗಿ ಅಗೆತ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ
11	ಮಹಿಳಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	ಭೂಪತಿ	10544713	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.
12	ಆಂದೋಲನ ವೃತ್ತದಿಂದ ಉದಯರವಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	100.00	ಸಿ.ಕರೀಗೌಡ	9666035	ಚರಂಡಿಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	ಶಾಂತಿಸಾಗರ್ ಹೋಟೆಲ್ ವೃತ್ತವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	50.00	ಸಿ.ವೆಂಕಟಪ್ಪ	4809028	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
14	ಚಾಮರಾಜ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಗನ್‌ಹೌಸ್‌ನಿಂದ ಅರಸು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಶಾಲೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (100 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ) (ಚರಂಡಿ, ಪುಟ್‌ಪಾತ್ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು)	300.00	ಎಂ.ಎಸ್.ರೇವಣ್ಣ	29070487	ಚರಂಡಿಗಾಗಿ ಅಗೆತದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
15	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ವಿವಿಧ ಕಡೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು, ಡೆಲಿನೇಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬುಲಾರ್ ಕೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.	100.00	ವಿ.3.ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್	10996025	ಫಲಕಗಳ ಪ್ಯಾನ್ಚೀಟಿಂಗ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
16	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ವಿವಿಧ ಕಡೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್, ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಟ್ರೈಗರ್ ಐಸ್ ಹಾಗೂ ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಕ್ಯಾಟ್‌ಐಸ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.	100.00	ವಿ.3.ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್	8117989	ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
17	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ವಿವಿಧ ಕಡೆ ಎತ್ತರಿಸಿದ ಪಾದಚಾರಿ ದಾರಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	35.00	ಎಂ.ಸಿ.ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್	3773522	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
18	ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ವಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಬವೇ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	ಮಾರುತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	10380211	ಪ್ರಿಕ್ಯಾಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಯಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

19	ಕೃಷ್ಣಾಜೇಂದ್ರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಸಯೂಜಿರಾವ್ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	ಮಾರುತಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	10296271	ಪ್ರಿಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಯಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
20	ಕೃಷ್ಣಾಜೇಂದ್ರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸಯೂಜಿರಾವ್ ರಸ್ತೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	ಮಾರುತಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	10247799	ಪ್ರಿಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಯಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
21	ವಾಣಿವಿಲಾಸ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದಿವಾನ್ ಪೂರ್ಣಯ್ಯ ಭತ್ತದ ಮೂಲಕ (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಸೋಮಸುಂದರ್ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ)	500.00	ಕೆ.ವಿ.ಚಿನ್ನಯ್ಯ	49655564	ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
22	ಟಿ. ನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆ ಸಂಧಿಸುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸೋಮಸುಂದರ್ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ವಿಐಪಿ ರಸ್ತೆ).	500.00	ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ	47711802	ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
23	ಕೈಲಾಸಪುರಂ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವುದು.	50.00	ಪಿ.ವಿ.ರಮಣರೆಡ್ಡಿ	5533517	ಪಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
24	ಗಾಂಧಿನಗರ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವುದು.	50.00	ಎಸ್.ಕೆ. ಶ್ರೇಯಮ್ಸ್ ಕುಮಾರ್	5553288	ಪಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
25	ಪಡುವಾರಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವುದು.	50.00	ಪಿ.ಹೆಚ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್	5516266	ಪಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
26	ನ್ಯೂ ಕಾಂತರಾಜ ಅರಸ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಧವಚಾರ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಗಾಡಿಚೌಕದಿಂದ) ಶಾರದಾದೇವಿನಗರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	300.00	ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ	30125561	ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಕರಣಕ್ಕೆ ಅಗತದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
27	ನಾರಾಯಣಶಾಸ್ತ್ರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	200.00	ಎಂ.ಎಸ್.ರೇವಣ್ಣ	19770699	ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
28	Supply, Installation, Commissioning and Maintenance of Traffic management center in Mysore City consisting VEHICLE ACTUATED SIGNAL (Solar Bar/UPS) Integrated along with surveillance Enforcement Cameras	673.68	ನಿಖಿಲ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್	59335838	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.
29	ಗುರುಕಾರ್ ದೇವಣ್ಣ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬದಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಿ ಡಾಂಬರ್ ಮಾಡುವುದು.	10.00	ಎಂ.ಬಿ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ	1017228	ಚರಂಡಿ ಅಗತದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
30	ಸುಣ್ಣದಕೇರಿ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮತ್ತು 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕುಂಬಾರಗೇರಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	10.00	ಜಿ.ಎನ್.ರಾಜಣ್ಣ	751001	
31	ಸೀತರಾಮರಾವ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಡಾಂಬರ್ ಮಾಡುವುದು.	10.00	ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ	1050000	
32	ಹೊಸಬಂಡಿಕೇರಿ ವುಡ್‌ಯಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಪೇವಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	10.00	ಶ್ರೀ ಎಂ.ಜಿ.ನಾರಾಯಣ್	1079311	02.04.2009 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.
33	ವಾರ್ಡನ್‌ಬರ್ 5ರಲ್ಲಿ ಹಲವು ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ ಮಾಡರಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	10.00	ಆರ್.ಹೆಚ್.ನಾಗರಾಜ್	876031	
34	ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ ಮತ್ತು ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂನ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	10.00	ಕೆ.ದಶರಥ	879223	

35	ಅಶೋಕಪುರಂನ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	10.00	ಹೆಚ್.ಎಸ್.ರಮೇಶ್	1049264	
36	ಡಾ   ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಕಲ್ಲು ಚಪಡಿ ಹಾಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	10.00	ಜಿ.ಪದ್ಮನಾಭ	1048536	
37	ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ 4ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 8ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ 16ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಾಸ್ಟಲ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿಗಳ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೋರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಡಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಸುವುದು.	10.00	ಎಸ್.ಬಲರಾಂ	1049754	01.04.2009 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.
38	ಜಿ.ಪಿ.ನಗರ ಸಿ, ಎ & ಎಫ್. ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00	ಹೆಚ್.ಎನ್.ಜಗದೀಶ್	776657	
39	ಜಿ.ಪಿ.ನಗರ 'ಇ' ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ದು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	10.00	ಕೆ.ದಶರಥ	868900	
40	ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 2ನೇ ಹಂತ, ಅಮೃತ ಬೇಕರಿ ರಸ್ತೆ 1 ರಿಂದ 17ನೇ ಕ್ರಾಸಿನವರೆಗೆ ಪೇವರ್‌ನಿಂದ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	10.00	ಕೆ.ದಶರಥ	839947	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
41	ಅರವಿಂದನಗರ ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	10.00	ಕೆ.ದಶರಥ	999855	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
42	ಬಸ್ ಡಿಪೊ ವೃತ್ತದಿಂದ ವಿವೇಕಾನಂದ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಡೆಕ್‌ಸ್ಲಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	10.00	ಸ್ವಾಮಿ	763470	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು 20.04.2009ರೊಳಗೆ ಮುಗಿಸಲಾಗುವುದು.
43	ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರದ ಕೆ. ಬ್ಲಾಕ್‌ನ 1 ರಿಂದ 14ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಹಾಗೂ 6/ಎ, ಮತ್ತು 6/ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	10.00	ಕೆ.ದಶರಥ	821564	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
44	ಕುವೆಂಪುನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಮೇಘಾ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡೆಕ್‌ಸ್ಲಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	ಉಮಾಶಂಕರ್	760497	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
45	ಕುವೆಂಪುನಗರದಲ್ಲಿರುವ 'ಕೆ' ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ನಿಂದ 7ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	10.00	ಸಿ.ಕರೀಗೌಡ	730013	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.
46	ಕೆ.ಜಿ. ಕೊಪ್ಪಲಿನ ಹಳೆ ಕಾಂತರಾಜ ಅರಸು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನ್ಯೂ ಕಾಂತರಾಜ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	10.00	ಕೆ.ದಶರಥ	1025796	
47	ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ ಈಜುಕೊಳದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	10.00	ಕೆ.ದಶರಥ	736700	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
48	ನ್ಯೂ ಕಾಂತರಾಜ ಅರಸು ರಸ್ತೆಯ ಬಲಭಾಗದ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	10.00	ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ	1040281	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
49	ಶಾರದಾದೇವಿನಗರದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	10.00	ಕೆ.ದಶರಥ	733400	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
50	ವಿನಾಯಕನಗರದ 8ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಯಲ್ಲಿ ಪೇವರ್‌ನಿಂದ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು 7ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00	ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ	971464	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.
51	ವಾರ್ಡ್ 24ರ ಜನತಾನಗರದ ಅರುಣೋದಯ ಐ.ಟಿ.ಐ.ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಬಲಭಾಗದ 11ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ 13 ಅಡ್ಡರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು.	10.00	ಎಸ್.ಸಿ.ದೊಡ್ಡಸ್ವಾಮಿ	1037081	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

52	ಮಂಚೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಸುತ್ತಾ ಮುತ್ತಾ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬಾಳು 2ನೇ ಹಂತ ಮಾದೇಗೌಡ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	10.00	ಮನುರಾಜ್	795528	01.04.2009 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.
53	ಹೆಬ್ಬಾಳು 1ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	10.00	ಸಿ.ಕರೀಗೌಡ	727132	
54	ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು	10.00	ಎ.ಎನ್.ರಾಮಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ	780772	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
55	ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪಲಿನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ದೊಡ್ಡ ಮೋರಿ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯನ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	10.00	ಕೆ.ವಿ.ಚಿನ್ನಯ್ಯ	771916	01.04.2009 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.
56	ಬಿ. ಎಂ. ಶ್ರೀ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್. ಮಾದರಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಕಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	10.00	ಎಸ್.ಜಯಕುಮಾರ್	77359	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು 20.04.2009ರೊಳಗೆ ಮುಗಿಸಲಾಗುವುದು.
57	ಯಾದವಗಿರಿ ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಕ್ರಾನಿಕಲ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	10.00	ಕೆ.ವಿ.ಚಿನ್ನಯ್ಯ	886560	
58	ಗೋಕುಲನ ಕಾಂಟಾರ್ ರಸ್ತೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಸಮಾನಾಂತರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಿ ಪೇವರ್‌ನಿಂದ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಮಾದರಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00	ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ	1049518	
59	ವಿ.ವಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಕಾಳಿದಾಸ ರಸ್ತೆ 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ 12ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 4ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಪೇವರ್‌ನಿಂದ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	10.00	ಸಿ.ಕರೀಗೌಡ	784724	
60	ಪಡುವಾರಹಳ್ಳಿ 1, 2, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	10.00	-	1050000	
61	ಹಳೇ ಆರ್.ಎಂ.ಸಿ. ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	10.00	ಸಿ.ಕೆ.ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	999089	
62	ವಾರ್ಡ್ ನಂ.35ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಂಭಾಗದ ಗಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ, ಗೀತಾ ಪೈನ್ ಆರ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೊತ್ವಾಲ್ ರಾಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ ಗಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಪೇವಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು.	10.00	ಕೆ.ಎಸ್.ತಮ್ಮೇಗೌಡ	780157	02.04.2009ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
63	ಬಿಡಾರ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಶಿವಾಯನ ಮಠದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಎ. ರಾಮಣ್ಣ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	10.00	ಎಂ.ಡಿ.ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್	742294	
64	ಅಕ್ಕರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	10.00	ಕೆ.ಎನ್.ರಾಮೇಗೌಡ	1048801	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
65	ಒಲೆ ಕುಯ್ಯುವವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರಗೇರಿ ಮತ್ತು ಕಾಮಟ್‌ಗೇರಿಯ ಗಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಪೇವಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು.	10.00	ಬೆಟ್ಟೇಗೌಡ	845578	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
66	ಮಮತಾ ಬೂತ್ ಗಲ್ಲಿ, ಸಜ್ಜಿದ್ ಆಲಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	10.00	ಪಿ.ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್	761222	
67	ಚೀರ್-ಖಿ-ಮಖಾನ್, ಎರೆಕಟ್ಟೆ ಬೀದಿಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00	ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ	1049008	
68	ಅಣ್ಣಮ್ಮ ಕೇರಿ ಪ್ರದೇಶ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಹಿಂಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶ, ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಹೀರನಗೇರಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿಹಾಸುವುದು.	10.00	ಕೆ.ವಿ.ಚಿನ್ನಯ್ಯ	1045404	

69	ಬಡೇಮಖಾನ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಬಿ ಕೇರಿಗಳ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	10.00	ಪಿ.ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್	769706	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
70	ಉಮ್ಮರ್‌ಖಿಯಾಂ ರಸ್ತೆ 1 ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕ್ರಾಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	10.00	ಸಿ.ಕರೀಗೌಡ	991523	
71	ಬನ್ನಿಮಂಟಪ ಎ ಬಡಾವಣೆಯ (ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಯು ಸೇರಿದಂತೆ) ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	10.00	ಸಿ.ಕರೀಗೌಡ	975629	
72	ಶಿವರಾತ್ರೇಶ್ವರ ನಗರದಿಂದ ಅಪ್ಪಾಘರ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	10.00	ಎ.ಪಿ.ಕೇಶವ	659528	01.04.2009 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.
73	ಉಸ್ತಾನಿಯ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	10.00	ಎನ್.ಸಿದ್ದು	718546	
74	ಎನ್.ಜಿ.ಓ. ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಪೆನ್‌ನರ್ನ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	10.00	ಸಿ.ಕರೀಗೌಡ	773141	
75	ಗಣೇಶನಗರ 'ಎ' ಬ್ಲಾಕ್‌ನ 5, 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	10.00	ವೇಲು	712260	
76	ಎ.ಜೆ. ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು.	10.00	ಎನ್.ಸಿದ್ದು	719810	
77	ಗಾಂಧಿನಗರ ಮತ್ತು ಕರುಣಾಪುರ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	10.00	ಹೆಚ್.ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್	865940	
78	ಬೆಟ್ಟಪ್ಪನ ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ಸರ್ವೆನ್ಸಿ ಗಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವುದು, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ ಮಾದರಿ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ರುರು ಜೋಡಿಸುವುದು.	10.00	ಉಮೇಶ್	796414	ಪಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು 30.04.2009 ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
79	ಉದಯಗಿರಿ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	10.00	ಹೆಚ್.ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್	839183	
80	ವಾರ್ಡ್ ನಂ.53ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಆಲ್ ಬದರ್ ಮಸೀದಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ 1ನೇ ಹಂತ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	10.00	ಎಸ್.ಜಯಕುಮಾರ್	711049	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
81	ವಾರ್ಡ್ ನಂ.54ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ 1ನೇ ಮೇನ್ 13ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಚೆಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪೇವರ್‌ನಿಂದ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	10.00	ಸಿ.ಕರೀಗೌಡ	897486	
82	ಶ್ರೀವೇಣಿ ವೃತ್ತ ರಸ್ತೆಗಳು, ಕಲ್ಯಾಣೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ, ಇಡಬ್ಬೂವಿಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್.ಐ.ಜಿ-2 ಮನೆಗಳ ರಸ್ತೆಗಳು, ಯರಬ್ ಮಸೀದಿ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	10.00	ಸಿ.ಕರೀಗೌಡ	742817	
83	ಅಲನಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	10.00	ಸಿ.ಕರೀಗೌಡ	723445	
84	ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಹೈಟೆನ್‌ಶನ್ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಡೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00	ಎಂ.ಮಹದೇವಯ್ಯ	768648	02.04.2009ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
85	ವಾರ್ಡ್ ನಂ.58ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಡಾವಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಕ್‌ಗಳು, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	10.00	ಎಸ್.ಜಯಕುಮಾರ್	738919	02.04.2009ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
86	ಸುಲ್ತಾನ ರಸ್ತೆ, ಪುರಿಬಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ, ಗೌಸಿಯಾ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	10.00	ಸಿ.ಕರೀಗೌಡ	862356	
87	ಕ್ಯಾತಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಟೆಂಟ್ ಮುಂಭಾಗದ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ವೃತ್ತದಿಂದ ಸುಲ್ತಾನ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	10.00	ಸಿ.ಕರೀಗೌಡ	807224	

88	ಕ್ಯಾತಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಮಾದರಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00	ಸಿ.ವೆಂಕಟಪ್ಪ	1099586	
89	ಗಾಯತ್ರಿಪುರಂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಬಸ್ಸು ತಂಗುದಾಣದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	10.00	ಹೆಚ್.ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್	851724	07.04.2009ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
90	ಸಿದ್ದಾರ್ಥನಗರದ ವಿನಯಮಾರ್ಗ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯನ್ನು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು.	10.00	ಹೆಚ್.ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್	867125	07.04.2009ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
91	ಜಟ್ಟಿಬೀದಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00	ಎಂ.ಬಿ.ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ	1036972	ಪಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
92	ಇಟ್ಟಿಗೆಗೂಡಿನ ಹೊಸ ಬೀದಿಯ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	10.00	ಎಸ್.ಎಲ್. ನಾರಾಯಣ	716478	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
93	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 34ರಲ್ಲಿರುವ ಜೋಡಿ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ವರ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	16.00	ಎಸ್.ನಾಗರಾಜಯ್ಯ	161479824	02.04.2009ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
94	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 34ರಲ್ಲಿರುವ ಜೋಡಿ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಡಿ ಹಾಸುವುದು.	11.60	ಕೆ.ಎಸ್.ಪ್ರಕಾಶ್	1063129	
95	ವಾರ್ಡ್ ನಂ.34ರಲ್ಲಿರುವ ಜೋಡಿ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	5.53	ಮಮತಾ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್	396310	
96	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 23ರ ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕುದುರೆಮಾಳ ಸ್ಮಶಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	5.00	ಬಿ.ಹೆಚ್.ವಿರೂಪಾಕ್ಷ	464033	03.04.2009ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
97	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 32ರಲ್ಲಿರುವ ಗೋಕುಲಂ ಸ್ಮಶಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	15.00	ಸಿ.ವೈ.ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ	1377156	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
98	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 18ರಲ್ಲಿರುವ ಕುವೆಂಪುನಗರ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	20.00	ಸಿ.ವೆಂಕಟಪ್ಪ	1948840	
99	ವಾರ್ಡ್ ನಂ.28ರಲ್ಲಿನ ಕುಂಬಾರ ಕೊಪ್ಪಲು (ಎಂ.ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಲು) ಸ್ಮಶಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	9.92	-	1041000	05.04.2009ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
100	ವಾರ್ಡ್ ನಂ.28ರ ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪಲು ಸ್ಮಶಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	10.40	ವಿ.ಹೆಚ್.ಪ್ರಕಾಶ್	985142	05.04.2009ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
101	ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸ್ಮಶಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	13.50	ಬಿ.ನಾಗರಾಜ್	134708	ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
102	ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸ್ಮಶಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	10.25	ಕೆ.ಚಿನ್ನರಾಜು	978646	ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
103	ಕುರುಬಾರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಶಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	13.50	ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿರಣ್	1179955	02.04.2009ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
104	ಜಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಶಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	13.00	ಆರ್.ನಾಗರಾಜ್	1398424	03.04.2009ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
105	ಎನ್.ಆರ್. ಮೊಹಲ್ಲಾದಲ್ಲಿನ ಸ್ಮಶಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಸ್ಮಶಾನ -1)	15.22	ಸಿ.ಆರ್.ನಾಗರಾಜ್	1445065	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
106	ಎನ್.ಆರ್. ಮೊಹಲ್ಲಾದಲ್ಲಿನ ಸ್ಮಶಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಸ್ಮಶಾನ -2)	12.14	ಸಿ.ಆರ್.ನಾಗರಾಜ್	1152748	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
107	ವಾರ್ಡ್ ನಂ.11ರಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸ್ಮಶಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	6.94		728000	
108	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 11ರಲ್ಲಿರುವ ವೀರ ಶೈವ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಸ್ಮಶಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	9.23	ಶಿವರಾಮು	967875	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
109	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 11ರಲ್ಲಿರುವ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸ್ಮಶಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	8.62	ಹೆಚ್.ಎ.ಪ್ರಭಾಕರ್	819511	02.04.2009ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
110	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 11ರಲ್ಲಿರುವ ಆಧಿಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಮಶಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	8.32	ಹೆಚ್.ಎ.ಪ್ರಭಾಕರ್	734736	02.04.2009ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು

111	ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಘಾಟ್‌ನ ಹೊಳುವ ಸ್ಮಶಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	13.20	ಬಿ.ನಾಗರಾಜ್	1383990	02.04.2009ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
112	ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಘಾಟ್‌ನ ಸುಡುವ ಸ್ಮಶಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	6.80	ಬಿ.ನಾಗರಾಜ್	712854	02.04.2009ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
113	ಜಯನಗರ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	10.00	ಬಿ.ಟಿ.ಸದಾಶಿವ	1048710	03.04.2009ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
114	Development of Road from Harding Circle to Bannimantapa (via Sayyaji Rao Road)	1600.00	-	-	ದಿನಾಂಕ:28-2-2009 ರಂದು ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
115	Construction of aquarium complex in a part of the Shri Chamarajendra Zoological Gardens, Mysore.	325.00	ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಜು	38709838	ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
115	Improvement of karanji Lake Bund Road as Community park	325.00	ಸಿ.ಸಿ.ಕೊಂಡಯ್ಯ	35351286	ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
116	ವಿಜಯನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಜಲಸಂಗ್ರಹಣಾ ದುರಸ್ತಿ	600.00	ಬಾಲಾಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	58306775	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
117	ವಾಣಿವಿಲಾಸ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕೇಂದ್ರದ ಜುವೆಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್‌ನ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	400.00	ಬಾಲಾಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	44380673	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
118	ನಗರಪಾಲಿಕೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಜಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 4 ಟೆಪ್ಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು, ಜೀಪ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಜಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಯಂತ್ರವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು. ಒಳಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು 2 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜಟ್ಟಿಂಗ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು	207.70	1) ಜಿ.ಸಿ.ಬಿ.-ತಾರೂಸ್ ಅರ್ಥ್ ಮೂವರ್ಸ್ 2) ಟೆಪ್ಪರ್-ಅಶೋಕ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ 3)ಜಟ್ಟಿಂಗ್-ಕಾಮ್ ಅವಿದಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ 4)ಜೀಪ್ ಮೌಂಟೆಡ್-ಕಾಮ್ ಅವಿದಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್	164.99	ಸರಬರಾಜು ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
119	ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ ಕಸ ಗುಡಿಸುವ ಒಂದು ಯಂತ್ರವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು (ಟ್ರಕ್ ಮೌಂಟೆಡ್-2 ಸಂಖ್ಯೆ)	204.00	ರೂಟ್ಸ್ ಕಂಪನಿ	195.00	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲು ಕಡತವನ್ನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
120	ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಸ ಗುಡಿಸುವ ಯಂತ್ರ ಖರೀದಿಸುವುದು-1 ಸಂಖ್ಯೆ	10.00	-	-	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
121	ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	100.00	ಲಕ್ಷ್ಮೀಗೌಡ	10543024	
122	ಹಾ.ಮಾ.ನಾಯಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	100.00	ರೇವಣ್ಣ	10469259	
123	ಶಾಂತಿನಗರ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	100.00	ಸಿ.ಕರೀಗೌಡ	-	
124	ಪುಲಿಕೇಶಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	75.00	ಸಿ.ಕರೀಗೌಡ	8164298	
125	ಕುಪ್ಪಣ್ಣ ಪಾರ್ಕ್ (ನಿಶಾದ್ ಬಾಗ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	100.00	ಬಿ.ಜಿ.ಸಿ.ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್	8923254	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
126	ಕುಪ್ಪಣ್ಣ ಪಾರ್ಕ್‌ಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	20.00	ಹೆಚ್.ಎ.ಪ್ರಭಾಕರ್	2158089	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
127	ಕುಪ್ಪಣ್ಣ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರಂಜಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	40.00	ಸಾಕೇತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್	3649829	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
128	ಕರ್ಜನ್ ಪಾರ್ಕ್-2 (ಅರಮನೆ ಪಕ್ಕ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	100.00	ಬಿ.ಕೆ.ಪ್ರಭಾಕರ್	9083425	01.04.2009ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
129	ಸುಬ್ಬರಾಯನ ಕೆರೆ (ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ) ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	75.00	ಮಂಗಲರಾಮ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್	4315146	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
130	ಪುರಭವನ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	65.00	ಗುರು ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್	4218724	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
131	ವಾರ್ಡ್ ನಂ.25ರ ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 4 ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	95.00	-	-	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕು

132	ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತದ ಹೈಟೆನ್ಸನ್ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ, ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವುದು.	45.00	ಕೆ.ಕಾಳಿಂಗು	4293387	04.04.2009ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
133	ವಾರ್ಡ್ ನಂ.25ರ ವಿಜಯನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ನಾಮಫಲಕ ಹಾಗೂ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.	20.00	ಹರ್ಷವರ್ಧನ್	1931987	
134	ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತದ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	90.00	ಸಿದ್ದರಾಮು	4585430	
135	ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	50.00	ಎಂ.ಎಸ್.ರೇವಣ್ಣ	7586638	
136	ಉದಯಗಿರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	75.00			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
137	ಉದಯಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	75.00	-		17-3-09ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.
138	ಮೈಸೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಅಕ್ಷಡಕ್ಕಗೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ನೀಡಲು	100.00			ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
139	ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	150.00			ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
		10284.15		18397447	

ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ  
ಮೈಸೂರು



ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡಿರುವ 100 ಕೋಟಿ ವಿಶೇಷ  
ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ  
ದಿನಾಂಕ 28/03/2009ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

## ಘೋಷ್ವಾರೆ

ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡಿರುವ 100 ಕೋಟಿ ವಿಶೇಷ  
ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ  
ದಿನಾಂಕ 28/03/2009ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮುಗಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರಂಚಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಷರಾ
1.	139	10284.15	3	52	84	

ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ  
ಮೈಸೂರು



ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡಿರುವ 100 ಕೋಟಿ ವಿಶೇಷ  
ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ  
ದಿನಾಂಕ 28/03/2009ರೇ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

1.	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಸೆವೆಗಳ	ಮೆ   ಮಾನಸ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು	8850000.00
----	--	-----------------------------------	------------

**ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡಿರುವ 100 ಕೋಟಿ ವಿಶೇಷ  
ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ  
ದಿನಾಂಕ 31/03/2009ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ (ವಲಯ ಕಛೇರಿ-4)**

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
1	ವಿನಾಯಕ ನಗರದ 8ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪೇವರ್‌ನಿಂದ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು 7ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಲ್. ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ್	1000000.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ
2	ಯಾದವಗಿರಿ ಚರ್ಚ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ರಾನಿಕಲ್ ಹಿಂಬಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು	10.00	ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ. ಚನ್ನಯ್ಯ	1000000.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ
3	ಗೋಕುಲಂ ಕಾಂಟೂರ್ ರಸ್ತೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಸಮಾನಾಂತರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಿ ಪೇವರ್‌ನಿಂದ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಮಾಡರಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಲ್. ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ್	1000000.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ
4	ವಿ.ವಿ. ಮೊಹಲ್ಲಾ ಕಾಳಿದಾಸ ರಸ್ತೆ 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ 12ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 4ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಪೇವರ್‌ನಿಂದ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು	10.00	ಶ್ರೀ ಕರೀಗೌಡ	1000000.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ
5	ಪಡುವಾರಹಳ್ಳಿ 1,2,3ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು	10.00		1000000.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ
6	ಗೋಕುಲಂ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	15.00	ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ	1500000.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ಕುದರೆಮಾಳ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00		500000.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ
8	ಪಡುವಾರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	50.00		500000.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ಹಾ.ಮಾ.ನಾಯಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್. ರೇವಣ್ಣ	10400000.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ